T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME ve DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1-YÖNETİCİ ÖZETİ…… 3

2-GENEL DEĞERLENDİRME……..…… 4
A- VİZYON …… 4
B- MİSYON …… 4
C- TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER…… 4
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI …… 5
E-MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ …… 6
F- 2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI …… 6
G- 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI …… 7
a- Genel Yatırım Uygulama Durum ……7
b- Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar……7

3- 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI
1) Etüd Proje İşleri ……8
2) Büyük Onarım ….. . …… 9-10
3) Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı…… 11-12
4) Teknik Eğitim Fakültesi … …… 13-14
5) Merkezi Derslikler ve Amfi…… 15
6) Kamulaştırma …… …… 16
7) Yayın Alımları …… …… 17
8) Makine Teçhizat Alımı ……. …… 18
9) Bilgi Teknolojileri Alımı …… 19
10) Taşıt Alımı……. …… 20
11) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı ……. 21-22
12) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımı …….. 23
13) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Makine Teçhizatb Al. 24-25
11) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnş.) … 26-27

4- ÖNERİLER …… 27

5- 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (EK-3) …….. 1

6- 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (EK-4) …….. 2-3

2008 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan biriside 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken *Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudur.*

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12.maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten Üniversitemiz, 2006 yılında kurulmuş olup, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm önerileri üreten ve katma değer yaratan bir üniversite olmayı hedef edinmiş olup, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarını hizmete sunmak için alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2008 mali yılı yatırım ödeneği toplamı 19.955.000.TL. olup, bu ödenek yıl içendeki Maliye Bakanlığı Yedek Ödenek Tertibinden aktarma, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden ve Likit Karşılığı Ödenek kaydı ile ekleme işlemleri toplamı 13.200.000 TL ile birlikte toplam 33.155.000.TL'ye ulaşmıştır.

Bu ödenek toplamının 11.400.000.TL'si Sağlık Sektörüne

2.655.000.TL'si Sağlık Sektörüne

19.100.000.TL'si Eğitim Sektörüne ayrılmış olup, ödenek toplamının % 88,82'si olan; 29.449.091.TL'si harcanmıştır.

Görüldüğü üzere 2008 yılında büyüme ve gelişmede önemli atılımlarımız olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2008 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU
Rektör

2. Genel Değerlendirme

A) Kuruluşun Vizyonu: Eğitim-öğretim, bilimsel gelişme ve toplumsal kalkınma alanlarında öncü, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

B) Kuruluşun Misyonu: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

C) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri:

Amaçlar

- ✓ Üniversitemizin diğer üniversitelerle rekabet içerisinde olabilmesi ve öğrencilerine daha kaliteli eğitimin sunulabilmesi; eğitim, hizmet ve sosyal etkinlik binalarının teknolojiye uygun planlı, programlı ve ekonomik olarak yaptırılarak hizmete sunulması,
- ✓ Üniversite Kampüsünün çevre ve doğayla uyumlu planlı bir yerleşke haline getirilmesi,
- ✓ Üniversitemizin mevcut kullanımında olan bina ve tesislerinin teknik altyapılarının iyileştirilmesi ve bakım-onarımlarının yapılması,
- ✓ Üniversitemizde kanunlar çerçevesinde yeni kurulacak fakülte, yüksekokul ve diğer binalarının yatırım programlarına alınması,
- ✓ Düzce Üniversitesinin fiziki gelişiminin standartlara uygun olarak tamamlanması
- ✓ Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek
- ✓ 2014 yılına kadar Üniversitemizde ISO 9001 kalite yönetim sistemine yönelik çalışmalara başlamak.

Hedefler

- ✓ 2008 yılında Yatırım Programına alınan ve inşaatına başlanılan 6.500 m2 kapalı alanlı Merkezi Derslikler Binasının Temmuz-2009 tarihine kadar tamamlanarak geçici kabulünün yapılması
- ✓ 2008 yılında Yatırım Programına alınan ve inşaatına başlanılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun inşaatının Mayıs-2009 tarihine kadar tamamlanarak geçici kabulünün yapılması
- ✓ Yatırım Programında devam eden Kampus Altyapı tesislerinin % 95 seviyesine getirilmesi,
- ✓ 2008 yılı Ekim ayında inşaatı biten Araştırma ve Uygulama Hastanesinin donanımının 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması Kampus içerisindeki yeşil alanların artırılması,
- ✓ Kültür Merkezi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi
- ✓ Fen-Edebiyat Fakültesi Binasının yatırım programına alınmasının sağlanarak yapımının gerçekleştirilmesi,
- ✓ Projesi tamamlanan Rektörlük ve Bağlı Birimler Binasının inşaatına 2009 yılı ortalarında başlanarak 2011 yılı sonuna kadar bitirilmesi,
- ✓ Teknik Eğitim Fakültesi 7. Blok inşaatının 2009 yılı sonunda tamamlanması,
- ✓ Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük onarımları için 2010 yatırım bütçe görüşmeleri sırasında ödenek temin edilmesi,

D) Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur.

1) Özel Bütçe Gelirleri
   a. Hazine yardımı
   b. Öz gelirler

   (II. öğretim harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman kira gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen Örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri)

E) Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi:

Kullanım Amacı	Toplam Kullanım Alanı	Açıklama
Orman Fakültesi	14.200 m^2	Mevcut
Teknik Eğitim Fakültesi	14.720 m^2	6 bina mevcut 1 bina 2009 yılı sonu ile tamamlanacak
Tıp Fakültesi (Morfoloji Binası)	12.000 m^2	Mevcut
Personel-Öğrenci Yemekhanesi ve Sosyal Tesis	8.400 m^2	Mevcut
Lojmanlar (3 Blok-36 Daire)	4.117 m^2	Mevcut
Kapalı Spor Salon	4.266 m^2	Mevcut
Açık Spor Alanı	2.567 m^2	Mevcut
Isı merkezi	1.300 m^2	Mevcut
Atıksu Arıtma Tesisi	150 m^2	Mevcut
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	1.974m^2	Geçici kabulü yapılacak
Merkezi Derslikler	6.000m^2	Temmuz-2009 tarihinde tamamlanacak
Düzce Meslek Yükseokulu	8.250 m^2	Mevcut
Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Yeni Bina)	26.000 m^2	Mevcut
Akçakoca Kampüsü	10.230 m^2	Mevcut
Gölyaka Kampüsü	3.777 m^2	Mevcut
Kaynaşlı Kampüsü	3.525 m^2	Mevcut
Gümüşova Kampüsü	1.328 m^2	Mevcut
Çilimli Kampusü	1.500 m^2	Mevcut
Cumayeri Kampusü	1.520 m^2	Mevcut
Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Eski Bina)	9.000 m^2	Mevcut
Toplam	**135.835m^2**	

F) 2008 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı:

Üniversitemizin 2008 mali yılında; 10 adet eğitim sektörü, 3 adet sağlık sektörü ve 1 adet spor sektörü olmak üzere 14 adet proje ile fiziki mekan, araç, makine teçhizat ve çeşitli yayın ve kitap alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina tadilatları ve bakım onarımları yapılarak hizmete sunulması ve çeşitli ünitelerin etüd projelerinin uygulamaya konulması hedeflenmiş olup,

Belirlenen hedefler çerçevesinde ödeneklerin % 88,8'lik kısmı kullanılarak;

- 20.07.1998 yılında inşaatına başlanılan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 412 yatak sayılı olup, toplam inşaat alanı 26.000 m^2' dir. Hastane Binasının 26.12.2008 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

- Merkezi Derslikler İnşaatının 2008 yılı sonu itibarı ile % 90'lık bölümü tamamlanmıştır.

- Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatının 2008 yılı sonu itibarı ile % 95 bölümü tamamlanmıştır.

- Teknik Eğitim Fakültesinin 7. ve son bloğu tamamlanma aşamasına gelmiş olup, süresi bittiğinden 2009 yılında kalan işi için İkmal İhalesi yapılacaktır. İnşaatın başlangıç durumuna göre bitirilme oranı % 80'dir.

- Taşıt alımı projesinde 1 adet T-2 araç alınmıştır.

- Üniversitemizin Düzce Meslek Yüksekokulu, Akçakoca Turizm Otelcilik Yüksekokulu ve Orman Fakültesinde çatı onarımı, boya ve çeşitli tadilat işleri yapılmıştır.

- Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kitap, yayın, ve abonelik işlemleri ile veri tabanı aboneliği sağlanarak hizmete alınmıştır.

- Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır.

- 2008-2009 eğitim öğretim yılı başında; Çilimli Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Cumayeri Meslek Yüksekokulu, Gümüşova Meslek Yüksekokulu ve Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 meslek yüksekokulu açılmıştır.

999

G) 2008 Yılı Yatırım Uygulamaları:

a) Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Sektör	Proje Sayısı	2008 Yılı Ödeneği (BİN YTL)	2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN YTL)	2008 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	10	18.500+1.200*	17.133	86,96
Sağlık	3	10.800	9.731	90,09
Spor	1	2.655	2.585	97,32
TOPLAM	**14**	**33.155**	**29.449**	**88,81**

(*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2008 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Üniversitemizin 2008yılı yatırım programları başlangıç ödeneği; 19.955.000TL. olup, bu ödeneğe ilave olarak 1.200.000.TL. Likit Karşılığı Ödenek kaydı yapılmış ayrıca Maliye Bakanlığınca 12.000.000.TL ek ödenek verilmiş ve toplam ödenek 33.155.000.TL. olmuştur. Bu ödeneğin % 88,8 kısmı harcanmış kalan kısmının harcanamama sebebi ise Hastane İnşaatının bitmesi ve Teknik Eğitim Fakültesinin süresinin bitmesi sebebiyle bir kısım ödenek harcanamamıştır.

b) Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik.
2-Ödeneklerin yetersizliği ve yıl sonunda yapılan blokeler nedeniyle projelerde aksamalar görülmektedir. .
3- İhale mevzuatından dolayı ihale sürecinin uzun sürmesi.

3. 2008 Yılı Proje Uygulamaları:

I-EĞİTİM SEKTÖRÜ:

1- PROJE NO: 2008H031840 PROJE ADI: ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ**
NUMARASI	**2008H031840**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				300				198	66

2008 yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek **300.000.** TL'dir.

Bu ödenek ile

- Merkezi Amfi ve Dershaneler Bloğu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı ve Fen Edebiyat Fakültesi için zemin etütleri yapılmıştır.
- Merkez Amfi ve Dershaneler Bloğu Uygulama Projeleri alınmıştır.
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı Elektrik ve Statik Projeleri alınmıştır.
- Rektörlük ve Merkezi Birimler Uygulama Projesi alınmıştır.
- Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Uygulama projeleri alınmıştır.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nükleer Tıp Binası Uygulama Projeleri alınmıştır.
- Tribünlü futbol sahası+6 kulvarlı koşu pisti ve çevre düzenlemesi projesi alınmıştır.

2- PROJE NO: 2008H031850 PROJE ADI: BÜYÜK ONARIM

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**BÜYÜK ONARIM**
NUMARASI	**2008H031850**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				500		750		750	100

2008 yılı ödeneği **500.000** TL olan Büyük Onarım Projesine, Maliye Bakanlığınca 150.000 TL ek ödenek ve 100.000 TL'de 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 2008 mali 6 sıra nolu 2008 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve 2008 yılı toplam ödeneği **750.000**YTL olmuştur.

Bu ödenek ile;

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının taşınması için Sosyal Tesisler Binasısın Bölünmesi.
- Düzce Meslek Yüksekokulunda kısmi olarak iç ve dış cephe boyası ve çatı onarımı yapılmıştır.
- Akçakoca'da Tören alanı, Sulama sistemi, Basketbol Sahası ve kısmi onarımlar yapılmıştır. Akçakoca M.Y.O. Dış Cephe Boya yapılmıştır.
- Orman Fakültesinde kısmi çatı onarımı yapılmıştır.
- Orman Fakültesi Herbariumda bölmeler ve boya yapıldı.
- Morfoloji Binasına eşanjör dairesine sirkülasyon pompası alınmıştır
- Morfoloji binasına hidrofor takılmış ve çeşitli tadilatlar yapılmıştır.
- Orman Fakültesi tarafından kullanılmak üzere sera yapılmıştır.
- Orman Fakültesindeki Emprenye tesisinin tamamlanmış ve laboratuar bölme duvarlarının yapılmıştır.
- Orman Fakültesinde bulunan wc, lavabo ve seramik tamiratları yapıldı.

- Su deposu arıtma sisteminin bakımı, su kuyusu dalgıç pompa değişimi v.b. onarım işleri yapılmıştır.
- Spor Salonu pis su rögar çıkışında tamirat yapılmıştır.
- Sosyal Tesisler binasında bulunan mutfakta doğalgaz dönüşümü yapılmıştır.
- Su Kuyularında bulunan trafonun kuyu ile mesafesinin uzun olması nedeniyle trafo su kuyularına daha yakın bir mesafeye taşınmıştır.
- Isı Merkezinde bulunan brülörlerin bakımı ve ayarlarının yapılması, Sirkülasyon pompalarının bakımının yapılması, Besi suyu serpantininin değiştirilmesi, baca diplerinin bakımı, genleşme depolarının bakımı, buhar vanalarının değiştirilmesi, azot tüpü ve genleşme deposu arasındaki hattın değiştirilmesi ve kazan temizlikleri yapılmıştır.
- Yüzme havuzuna besleme kablo ve kablo kanalları çekildi. Eşanjör dairesine ile Yüzme havuzu arasına sıcak su hattının çekilmiştir.

3- PROJE NO: 1993H031000 PROJE ADI: KAMPUS ALT YAPI İKMAL İNŞAATI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**KAMPÜS ALTYAPI İKMAL İNŞAATI**
NUMARASI	**1993H031000**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**1999-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**YOL-SU-ELEKTRİK-KANALİZASYON-ÇEVRE, DOĞAL GAZ, ARITMA**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				**4.000**		**5.170**		**5.149**	**99,6**

1- İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi
2- SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.
3- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Düzce Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı
4- KEŞİF BEDELİ : 2.990.000,00-YTL
5- İHALE BEDELİ : 2.658.000,00-YTL
6- İHALE TARİHİ : 26.10.1999
7- YER TESLİM TARİHİ : 12.11.1999
8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 12.11.1999
9- İŞİN BİTİM TARİHİ : 31.12.2008

10- İNŞAATIN DURUMU: 2008 yılı ödeneği **4.000.000.** TL olan Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı projesine, Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibinden **850.000.** TL ve 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2008 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde 320.000. TL'de likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup, 2008 yılı toplam ödeneği **5.170.000**. YTL olmuştur.

Bu ödenek ile;

- 1000 m^3 kapasiteli su deposu yapılmıştır.
- I nolu yolun %50'si bitirilmiş olup, I nolu yol üzerinde bulunan Amfi Tiyatro ve park alanları bitirilerek hizmete alınmıştır.
- Yağmursuyu hatları tamamlanmıştır.
- II nolu Morfoloji-Hastane ve Lojmanların ulaşımını sağlayan yollar %90 oranında bitirilmiştir.
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi otopark ve Spor Salonu otopark alanları tamamlanmıştır.

- Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Spor Salonu binalarına ait yağmursuyu ve kanalizasyon hatları bitirilmiştir.
- Amfi Tiyatro, Morfoloji Binası, Lojman güzergahı ve Hastane yolları aydınlatmaları tamamlanmıştır.
- Enerji kesintisine karşı, Hastaneye 2 adet Teknik Eğitim fakültesine 1 adet ve Orman Fakültesine 1 adet olmak üzere 4 adet jeneratör alınmıştır.
- 50.000 m^2 parke taş yol, otopark ve kaldırım yapılmıştır.

Bu projenin, 23.11.2008 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Kampus Alt yapı İkmal İnşaatı için 2009 yılında tekrar ihale yapılması planlanmaktadır.

4- PROJE NO: 1994H030070 PROJE ADI: TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI**
NUMARASI	**1994H030070**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**1995-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**4 BLK. 4 KAT, İNŞAAT + DONANIM**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				1.250		4.250		3.246	76,4

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ : 77.281,00-YTL
5-İHALE BEDELİ : 70.249,00-YTL
6-İHALE TARİHİ : 07.11.1994
7-YER TESLİM TARİHİ : 03.01.1995
8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 03.11.1995
9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 11.12.2008
10- İNŞAATIN DURUMU : 2008 yılı ödeneği **1.250.000.** TL olan Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatı projesine Yatırımları Hızlandırma Projesinden **3.000.000.** TL ek ödenek gelmiş ve 2008 yılı toplam ödeneği **4.250.000.** TL olmuştur.

Bu ödenek ile;

- Teknik Eğitim Fakültesi B bloğun yapımı tamamlanmıştır.
- 2 katlı olan C Bloğun kaba inşaatı tamamlanmış ve A bloğunda yapımına başlanarak betonarmesi tamamlanmıştır.
- Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatı 03.01.1995 tarihinde başlanmıştır. 2001 yılında G, F ve E bloklar bitirilmiştir. İlerleyen yıllarda D blok bitirilmiştir. Bu fakültelerden G blok 3 katlı, E ve F blok 2 katlı, D blok ise 4 katlıdır. Toplam 12,125 m^2'dir
- Keşfi dolduğu için 23.12.2008 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. %80'i tamamlanan İnşaat için 2009 yılında tekrar ihale yapılması planlanmaktadır.

5- PROJE NO: 2008H031900 PROJE ADI: DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZ AMFİ VE DERSANENLER BLOĞU) İNŞAATI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (MERKEZ AMFİ VE DERSANENLER BLOĞU) İNŞAATI:**
NUMARASI	**2008H031900**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2010**
KARAKTERİSTİĞİ	**İNŞAAT+DONANIM**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				3.000		5.000		4.668	93,4

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) Eser Orman Ürünleri Gıda San.ve Dış Tic. Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Amfi Ve Dershaneler Bloğu) İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ : 6.492.560,17 YTL
5-İHALE BEDELİ : 4.745.000,00 YTL
6-İHALE TARİHİ : 07.07.2008
7-YER TESLİM TARİHİ : 26.08.2008
8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 26.08.2008
9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 30.09.2010
10-İNŞAATIN DURUMU : 2008 yılı ödeneği **3.000.000.** TL olan Derslik ve Merkezi Birimler (Merkez Amfi Ve Dershaneler Bloğu) İnşaatı projesine Yatırımları Hızlandırma Projesinden 2.000.000. YTL ek ödenek gelmiş ve 2008 yılı toplam ödeneği **5.000.000.** TL olmuştur.

Bu ödenek ile;

- 1500 kişilik amfi ve 15 adet derslik toplam 6500 m^2'lik inşaatın %90'ı tamamlanmıştır.

6- PROJE NO: - PROJE ADI: KAMULAŞTIRMA

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**KAMULAŞTIRMA**
NUMARASI	**-**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				**2.500**				**1.421**	**56,8**

Kamulaştırma ödeneğimiz Maliye Bakanlığının 2008 Mali Yılı Yedek Ödenek Tertibinden Yatırımları Hızlandırma Projesi kapsamında, Yatırım Programında proje olarak yer almayan kamulaştırma bedeli için **2.500.000**.TL ödenek aktarılmıştır. Bu ödeneğin 1.421.348.TL'si harcanmıştır. Üniversitemizin gelişme alanı içinde kalan tapulu şahıs arazilerinin bazılarının kamulaştırılması yapılmış, bazıları ile anlaşılamaması kamulaştırma davası açılmıştır. Kamulaştırılan parsellerin listesi aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN ALANLAR

SIRA NO	PARSEL NO	MİKTARI (M2)	MALİKİ	Kamulaştırılan Alan (m^2)	TOPLAM (YTL)
1	107	10.550,00	DAVUT SITKI SÖNMEZ	10.550,00	211.000,00
			CANAN GÖRENCAN		105.500,00
			KUDRET HATİPOĞLU		105.500,00
2	1215	10.325,35	MEHMET EMİN SÖNMEZ	10.325,35	413.014,00
3	1216	10.316,58	AYŞE GÜREL	3.438,87	137.554,40
			ŞABAN GÜREL	644,79	25.791,60
			MUHARREM ŞÜKRÜ GÜREL	859,71	34.388,40
			FERİDE KARAÜÇ	644,79	25.791,60
			MUHTEREM ÇATANA	644,79	25.791,60
			FERİHA ŞENGÜLOĞLU	644,79	25.791,60
4	146	23.600,00	SADIK ÖZKARA	2.000,00	86.000,00
			SEYİT AHMET TAŞ	5.237,80	225.225,40
			TOPLAM	**34.990,89**	**1.421.348,60**

7- PROJE NO : 2008H031870
PROJE ADI : YAYIN ALIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**YAYIN ALIMI**
NUMARASI	**2008H031870**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**YAYIN ALIMI**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2007 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				50				50	100

2008 yılında Yayın Alımı için ayrılan 50.000,00 YTL'dir. Bu ödeneğin 49.957,71 TL'si harcanmıştır. Alınan malzemeler aşağıda sunulmuştur.

Alımın Adı	Miktarı	Tutarı (TL)
Bilgisayar	8 Adet	7.336,39
Yabancı Dil Kitap Alımı	80 adet	10.983,88
Yabancı Dil Kitap Alımı	83 Adet	10.959,51
Bilgisayar Masası, Cd Dolabı Dergi Masası, kütüphane Dolabı Alımı vb.	10 Adet	1.970, 60
Türkçe Kitap Alımı	742 Adet	14.922.45
Veritabanı Alımı	1 Adet	3.784,88
	TOPLAM	**49.957,71**

8- PROJE NO : 2008H031860
PROJE ADI : MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI**
NUMARASI	**2008H031860**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2007 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				400		981		952	97

Rektörlüğümüzün İhtiyacı olan	Halı Alımı	1.722,80 TL
Düzce MYO Otomotiv Programında kullanılmak üzere	Laboratuar Malzemesi Alımı	4.779,00 TL
Düzce MYO Haberleşme ve Mobilya Dek.	Laboratuar Malzemesi Alımı	10.071,30 TL
Teknik Eğitim ve Orman Fakültesinin ihtiyacı	Tabure Alımı	11.965,20 TL
Üniversitemiz klima sist. Filtre temizlenmesi ve araç temizliği için	Yıkama mak.+ Kırımlarda kul.1200-2000 KW hilti alımı	5.900,00 TL
Üniversitemiz deposunda ihtiyaç olan	Transpalet Alımı	708,00 TL
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için CNAP eğitimleri kapsamında kullanılmak için	Cihaz Alımı	4.838,83 TL
Rektörlüğümüzün İhtiyacı olan	Posta ücret ödeme makinesi	2.743,50 TL
Rektörlüğümüzde kullanılmak üzere	DMO dan Beslenme, Gıda ve Mutfak cihaz ve Aletl.	4.675,99 TL
Üniversite Birimlerinde kullanılmak üzere	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	184.954,90 TL
Üniversite Birimleri için	Ses,Görüntü ve Sunum cih.	78.856,92 TL
Rektörlük Birimleri için	Diğer Büro Mak. Ve Aletleri	3.681,60 TL
Üniversite Birimlerinde Kullanılmak Üzere	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	190.840,22 TL
Rektörlük'de kullanılmak üzere	Muhafaza taşıma amaçlı demirbaş niteliğinde eşya	204,12 TL
Üniversitede kullanılmak üzere	Haberleşme Cihazları	2.920,50 TL
Rektörlük birimlerinde kullanılmak üzere	Seminer sunum amaçlı ürünler	5.763,12 TL
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere	Büro Makineleri	437.374,00 TL
		951.000,00 TL

9- PROJE NO : 2008H031880
PROJE ADI : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**BİLGİ TEKNOLOJİLERİ**
NUMARASI	**2008H031880**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**BİLGİ TEKNOLOJİLERİ**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2007 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				471		661		661	100

Bilgi Teknolojileri Alımı projesinin 2008 yılı başlangıç ödeneği **471.000**TL olup, yıl içinde bu projeye Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile 190.000.TL eklenmiştir. Eklenen ödenekle birlikte toplam ödenek **661.000**.TL olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanıştır.

Bu ödenek ile;

ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM VEYA BİRİMLER	ALINAN MALZEMELER	TUTARI KDV DAHİL
Rektörlüğümüz ve bağlı birimleri için	Bilgisayar yazılım Lisansı	4.806,10 TL
Rektörlüğümüzün Tüm Birimleri için	Bilgisayar Yazılımları	25.075,00 TL
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için	Bilgisayar Yazılımı	2.715,42 TL
Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Elektronik bölümü için	Bilgisayar Yazılımı	8.732,00 TL
Üniversitemizin Tüm Birimlerinde kullanılmak üzere	Bilgisayar Kasaları	353.061,90 TL
Rektörlük Birimlerinde kullanılmak üzere	Bilgisayar Kasaları	67.163,54 TL
Üniversitemizin Tüm Birimlerinde kullanılmak üzere	Bilgisayar Ekranları	135.694,90 TL
Rektörlük Birimlerinde kullanılmak üzere	Bilgisayar Ekranları	13.339,90 TL
Üniversite Birimlerinde Kullanılmak üzere	Dizüstü Bilgisayarlar	18.126,69 TL
Üniversitede kullanılmak üzere	Bilgisayar ve çevre Birimleri	19.384,04 TL
Rektörlüğümüz ve Bağlı Birimler için	Bilgisayar Alımı	12.000,60 TL
Rektörlüğümüz ve Yerleşke içerisindeki ortak alanlar için	İnternet erişimi sağlanması	1.319,24 TL
		661.419,33 TL

10- PROJE NO : 2008H031890
PROJE ADI : TAŞIT ALIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**TAŞIT ALIMI**
NUMARASI	**2008H031890**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**TAŞIT ALIMI**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2007 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				29		38		38	100

Taşıt Alımı projesinin 2008 yılı başlangıç ödeneği **29.000**TL olup, yıl içinde bu projeye Makine Teçhizat Alımı Projesinden 9.000.TL. aktarılmıştır. Aktarılan ödenekle birlikte toplam ödenek **38.000**.TL olmuştur. Bu ödeneğin tamamı harcanıştır.

Bu ödenek ile;
DMO.Genel Müdürlüğünden 2008 model Renault
Megane T-2 Binek otomobil satın alınmıştır.

II- SAĞLIK SEKTÖRÜ:

1- PROJE NO: 1997I000280 PROJE ADI: ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANE İNŞAATI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANE İNŞAATI**
NUMARASI	**1997I000280**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**1998-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**2 BLK. 5 KAT, İNŞAAT + DONATIM**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				8.200				7.144	87,1

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) Hükmü PEKER İnş. San. Tic. A.Ş.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU: Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastane İnşaatı
4-KEŞİF BEDELİ : 2.162.000,00-YTL
5-İHALE BEDELİ : 1.937.000,00-YTL
6-İHALE TARİHİ : 16.06.1998
7-YER TESLİM TARİHİ : 20.07.1998
8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ : 20.07.1998
9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 26.12.2008
10- İNŞAATIN DURUMU : 2008 yılı ödeneği 8.200.000YTL'dir.
Bu ödenek ile;

- Nükleer Tıp Binasının B blok temel ve 1. kat betonarmesi yapılmıştır.
- PVC yer döşemeleri yapılmıştır.
- Duvarlara saten alçı ve anti bakteriyel boya yapılmıştır.
- Kapıların alüminyum doğramaları yapılmıştır.
- Alçıpan asma tavan yapılmıştır.
- Ameliyathanelere fotoselli kapılar yapılmıştır.
- Sterilizasyon Sisteminin tesisatı hazırlanmıştır.
- Tüp Taşıma Sistemi kurulmuştur.

- Reverse-Osmos Sistemi (Diyaliz Ünitesi için) yapılmıştır.
- Mutfak doğalgaz tesisatı çekilmiştir.
- Klima ve eşanjör dairesi için otomasyon sistemi kurulmuştur.
- Ameliyathane lambaları ve pendantlar takılmıştır.
- Soğuk depo işletime hazır hale getirilmiştir.
- Telefon ve internet sistemi kurulmuştur.
- Ek asansör yapıldı.
- Otomasyon sistemi tamamlandı.
- Yangın ihbar sistemi ve ses sistemleri devreye alındı.
- Hemşire çağrı sistemi aktifleştirildi.
- UPS sistemi devreye alındı.
- 2 adet jeneratörün senkronizasyonu yapılmıştır.

20.07.1998 yılında inşaatına başlanılan Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 412 yatak sayılıdır. Toplam inşaat alanı 26.000 $m^{2'}$dir. Hastane Binasının 26.12.2008 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2009 yılı Şubat ayı içerisinde Konuralp'te bulunan hastanenin taşınması planlanmaktadır.

2- PROJE NO: 2008I000400 PROJE ADI: ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI:

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**EĞİTİM**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI**
NUMARASI	**2008I000400**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**BÜYÜK ONARIMI VE TADİLAT**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				100				92	92

Hastane Büyük Onarım projesinin 2008 yılı ödeneği **100.000**YTL'dir.
Bu ödenek ile;

- Dekanlık ve kütüphane binası çatı onarımı yapılmıştır.
- Asansör motor grubu tamiri yapılmıştır.
- Kazan dairesi tesisatı tadilatı yapılmıştır.
- 165 $m^{2'}$lik prefabrik fare barınağı yapılmıştır.

3- PROJE NO : 2008I000410
PROJE ADI :ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**SAĞLIK**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI:**
NUMARASI	**2008I000410**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**2008-2008**
KARAKTERİSTİĞİ	**MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ
(Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2007 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				500		2.500		2.500	100

Hastane Makine Teçhizat Alımı projesinin 2008 yılı başlangıç ödeneği 5**00.000**TL olup, yıl içinde bu projeye Maliye Bakanlığınca 2.000.000.TL ek ödenek verilmiştir. Verilen ek ödenekle birlikte toplam ödenek **2.500.000**.TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.494.638 TL'si harcanıştır.

Bu ödenek ile;

Solunum Cihazı (pediyatrik mekanik ventiletör)	1 adet	23.193
Digital Fundus Kamera Sistemi (Göz Anjiyosu)	1 adet	54.000
Seyyar Röntgen Cihazı (sedecal)	1 adet	26.352
Ekokardiyografi Cihazı (hitachi)	1 adet	50.652
Solunum Cihazları (viyasi avea)	4 adet	141.039
Küvöz (İnkübatör) arabalı (transport ventilatörlü)	1 adet	15.433
Üretreskop	1 adet	10.800
Sisto – Üretro –Fiberskop Seti	1 adet	16.200
Küvöz (İnkübatör) arabalı	2 adet	19.440
EKG Holter Kaydedicileri	4 adet	13.284
Ambulatuvar Kan Basıncı (Analiz Yazılımı)	2 adet	3.996
Ameliyathane Göğüs Cerrahi Setleri	1 adet	8.532
Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi	1 adet	4.611
Buzdolabı arçelik my 1061	133 adet	86.500
Video Bronkoskop Cihazı	1 adet	54.972
Multidisipliner Cerrahi Lazer Cihazı	1 adet	86.400
CR (Radyografi Görüntüleme) Sistemi	1 adet	99.360
Ürodinami Sistemi	1 adet	10.692
Hastabaşı Monitörü telemetrik	10 adet	98.820
Transdüser ch 4-1	1 adet	29.160
Transdüser vfx9-4	1 adet	27.000
Gastroskopi Cihazı	1 adet	43.200
Kolonoskopi Cihazı	1 adet	50.760
Rijid Bronkosko p	1 adet	64.800
Beyin Cerrahi Ameliyat Seti	1 adet	12.921
Ameliyathane Göğüs Cerrahi Seti	1 adet	36.882
Digital Fotokopi Makinesi panasonıc 303 op	10 adet	53.100
Doğum Masası	2 adet	11.670
Jinekolojik Masa	2 adet	8.278
Yetişkin Karyolası milena	53 adet	241.375
Yoğun Bakım Karyolası armina	39 adet	106.551
Yoğun Bakım Karyolası seta 4 motorlu	10 adet	65.670
Çeşitli Hastane Donanımı		918.995

III- SPOR SEKTÖRÜ

1- PROJE NO: 1994H050010 PROJE ADI: AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI (YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI)

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ	
SEKTÖR	**SPOR**
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ**
PROJENİN;	
ADI	**AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI (YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU İNŞAATI)**
NUMARASI	**1994H050010**
YERİ	**DÜZCE**
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	**1998-2009**
KARAKTERİSTİĞİ	**İNŞAAT (1974 M^2)**

YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)

Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	2008 Harcama	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2008				1.155		2.655		2.584	97,3

1-İLGİLİ DAİRE : Düzce Üniversitesi
2-SÖZLEŞME TARAFLARI : a) Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
b) DEMİRKAYA İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı (Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı)
4-KEŞİF BEDELİ : 2.818.762,82 YTL
5-İHALE BEDELİ : 2,222.000,00 YTL
6-İHALE TARİHİ : 16.06.2008
7-YER TESLİM TARİHİ : 14.07.2008
8- İŞE BAŞLAMA TARİHİ :14.07.2008
9-İŞİN BİTİM TARİHİ : 20.03.2009
10- İNŞAATIN DURUMU : 2008 yılı ödeneği başlangıç ödeneği **1.155.000** TL olan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı (Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı) projesine yıl içinde Maliye Bakanlığınca 1.500.000.TL ek ödenek verilmiş ve 2008 yılı toplam ödeneği **2.655.000**.TL olmuştur.

1974 m^2'lik Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatında 400 m^2 alanlı Yüzme Havuzu ve 107 m^2 alanlı Çalışma Havuzu mevcuttur. İki kattan oluşan idari kısmın alt katında duşlar, sauna ve wc'ler bulunmaktadır. İkinci katında ise yönetim, doktor ve soyunma odaları bulunmaktadır. İnşaatın %95'i tamamlanmıştır.

2008 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER

	PROJE NO	BAŞLAMA ve BİTİŞ YILI	PROJE ADI
1	2008H031840	2008-2008	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2	1993H031000	1993-2008	Kampüs Altyapı Projesi
3	2008H031850	2008-2008	Büyük Onarım Projesi
4	2008H031860	2008-2008	Makine Teçhizat Alım Projesi
5	2008H031870	2008-2008	Yayın Alımı Projesi
6	2008H031880	2008-2008	Bilgi Teknolojileri Projesi
7	2008H031890	2008-2008	Taşıt Alımı Projesi
8	1997I000280	1997-2008	Hastane İnşaatı Projesi
9	2008I000400	2008-2008	Hastane Büyük Onarımı Projesi
10	2008I000410	2008-2008	Hastane Makine Teçhizatı Alımı Projesi
11	1994H030070	1995-2008	Teknik Eğitim Fakültesi Projesi (2009 yılında ikmal inşaatı ihalesi yapılacaktır.)

4. Öneriler:

1- Yıllara yaygın olarak girişilen yüklenmelerde projenin bitirilme süresinin uzun tutulması, maliyetin yüksek olmasına sebep olmaktadır.

2- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmış oldukları hesaplamaların, dikkate alınarak talebin aynen karşılanması.

3- Maliye Bakanlığınca uygulanan blokelerin inşaatlar için uygulanmaması.

4- AFP'lerde Ocak-Şubat gibi aylara da ödenek konularak harcamaya izin verilmesi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIM ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2007 Sonu Kümülatif Harcama			2008 Yılı Program Ödenek			2008 Yılı Revize Ödenek			2008 Yılı Başından 31.12.2008 Tarihine Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	10					37.042			18.500+1200*						**17.134**
Sağlık	3					28.579			10.800						**9.731**
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1								2.655						**2.584**
TOPLAM	14					**65.621**			**33.155**						**29.449**

(*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 6 sıra nolu 2008 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : DÜZCE ÜNİVERSİTESİ **(BİN YTL)**

Sektör Adı : Eğitim

Birim No(1)	YSK	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2007 Kümülatif Harcamalar (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	(+/-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
23691	466	2008H031840	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	300	0	0	0	300			0	0	198
23692	466	1993H031000	Kampüs Altyapısı (MD)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	26.000	24.798	0	0	4.000	(+)	850 +320*	0	0	5.149
23693	466	1994H030070	Teknik Eğitim Fak.(20.000 m^2)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	11.000	10.346	0	0	1.250	(+)	3.000	0	0	3.246
23694	466	2008H031850	Büyük Onarım	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	500	0	0	0	500	(+)	150 +100*	0	0	750
23695	466	2008H031860	Makine ve Teçhizat alımı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	400	0	0	0	400	(+)	- 9 +590*	0	0	952
23696	466	2008H031870	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	50	0	0	0	50		0	0	0	50
23697	466	2008H031880	Bilgi Teknolojileri	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	471	0	0	0	471	(+)	+190*	0	0	661
23698	466	2008H031890	Taşıt Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	29	0	0	0	29	(+)	9	0	0	38
23699	466	2008H031900	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2010	Düzce	0	8.000	0	0	0	3.000	(+)	2.000	0	0	4.669
22814	466	1994H050010	Spor Salonu	ÖZEL BÜTÇE	2009	Düzce	0	8.800	1.898	0	0	1.155	(+)	1.500	0	0	2.584
-	466	-	Kamulaştırma	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	2.500	0	0	0	2.500		0	0	0	1.421
						TOPLAM	**0**	**58.050**	**37.042**	**0**	**0**	**13.655**		**9.091**	**0**	**0**	**19.718**

2008 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi

(*) 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi ve 5 sıra nolu 2008 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Sektör Adı : **Sağlık**

Birim No(1)	YSK	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2007 Kümülatif Harcamalar (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	(+/-) (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
23040	466	1997I000280	Hastane İnşaatı (26.000 m2) (MD)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	29.914	28.579	0	0	8.200			0	0	7.144
23042	466	2008I000410	Hastane Makine ve Teçhizat Alımı (MD)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	500	0	0	0	500	(+)	2.000	0	0	2.495
23041	466	2008I000400	Hastane Büyük Onarımı (MD)	ÖZEL BÜTÇE	2008	Düzce	0	100	0	0	0	100			0	0	92
						TOPLAM	**0**	**30.514**	**28.579**	**0**	**0**	**8.800**		**2.000**	**0**	**0**	**9.731**